

Keuzelijst : Ruwbouw opties

Datum lijst : 2 december 2021

Bouwnummer :

Project	Vijfsluizen fase A, Herenhuizen
Projectnummer	G.104823
Type	Herenhuizen

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

E-mail adres:

Sluitingsdatum : 15 april 2022

De door u in deze lijst aangebrachte wijzigingen, doorhalingen en/of aanvullingen zullen niet worden verwerkt. De lijst kan niet in behandeling worden genomen indien deze onvolledig en/of onjuist is ingevuld.

NB: Graag ontvangen wij alle pagina's retour, ook als u (op een pagina) niets heeft aangekruist.

Met uw ondertekening en retourzending geeft u hierbij opdracht voor de uitvoering van de door u gekozen woonwensen.

Datum:

Handtekening:

Alle prijzen zijn inclusief 21 % BTW.

Heijmans Vastgoed B.V.
Oostmaaslaan 71, 3063 AN Rotterdam • Postbus 4422, 3006 AK Rotterdam • Nederland
Telefoon +31 (0)10 266 28 00 • Fax +31 (0)10 266 28 93 • www.heijmans.nl
ING Bank 68.47.55.459 (IBAN NL84 INGB 0684 7554 59, BIC INGBNL2A)
Handelsregister 16086625 • BTW NL.8014.49.716.B.01

Code	Omschrijving	Prijs incl. BTW	Keuze	Aantal
------	--------------	-----------------	-------	--------

Bouwkundig

Ruwbouw

D.000 Svedex deurenpakket- algemene informatie

Het standaard deurenpakket is gebaseerd op het aantal binnendeuren met het basis deurenpakket en het basis garnituur volgens de standaard woningindeling. Er kan gekozen worden voor andere Svedex deuren, kozijnen en garnituren. De mogelijkheden staan beschreven in de Svedex brochure bij uw verkoopstukken.

Via Volgjewoning kunt u inloggen op een speciale website van Svedex, deze website wordt in eerste instantie alleen opengesteld voor de prijsoriëntatie. Nadat de indelingswijzigingen verwerkt zijn, en de indeling van uw woning dus vaststaat, ontvangt u van ons bericht dat u opnieuw kunt inloggen en rechtstreeks uw bestelling kunt plaatsen. De bestellijst wordt verwerkt in de totale opdrachtbevestiging. Ook wanneer u de deuren / kozijnen / garnituren standaard wilt uitvoeren wordt u verzocht dit via de website te bestellen.

Extra informatie:

Vanwege de standaard woningindelingen waarbij de trap in een directe open verbinding staat met de woonkamer, is er sprake van een zogeheten "open-trap-situatie". In die situatie worden de deuren van de aangrenzende verblijfsruimten, vanwege de geluidseisen uitgevoerd met een dubbele kierdichting. Daarnaast wordt de deur van slaapkamer 2 tevens voorzien van een akoestisch rooster (kleur wit), een valdorpel en een stofdorpel. Zie in deze ook de Technische Omschrijving (hoofdstuk 2.9)

K.800 Keukenleidingwerk standaard

€

0,00

☐☐

In de koop-/aanneemsom van uw woning is geen standaard keuken opgenomen. In de keukenruimte wordt wel een afgedopte keukeninstallatie aangebracht. Met de opdracht voor deze optie kiest u voor het afgedopt opleveren van de standaard keukeninstallatie. Het leidingwerk wordt op standaard locatie (conform 0-tekening) aangebracht. Koud- en warmwaterleidingen en de riolering worden afgedopt. De wandcontactdozen worden afgemonteerd en de loze leidingen worden voorzien van een blinde plaat.

- Eventueel gewenste aanpassingen van leidingwerk en plaatsing van de keuken dienen in eigen beheer en na oplevering plaats te vinden.
- Voor nadere info verwijzen wij u naar hoofdstuk 3 van de Kopershandleiding.

Paraaf *

Keuzelijst Ruwbouw opties
Project: Vijfsluizen fase A, Herenhuizen
Naam:

Datum lijst: 31 maart 2021
Bouwnummer :

Code	Omschrijving	Prijs incl. BTW	Keuze	Aantal
K.801	Aanpassen leidingwerk keuken tbv keuken via Bruynzeel Keukens In de koop-/aanneemsom van uw woning is geen standaard keuken opgenomen. Het keukenleidingwerk aanpassen aan de hand van uw keukenopdracht aan de projectkeukenshowroom (Keuken Vision). Een en ander volgens installatietekening van Bruynzeel Keukens. De keuken wordt na oplevering geplaatst. Het totaalbedrag van de keuken wordt rechtstreeks door Keuken Vision gefactureerd, de aanpassing van het leidingwerk wordt door Heijmans gefactureerd. - De afvoerpunten in de keuken t.b.v. de mechanische ventilatie worden niet verplaatst. - Voor nadere info verwijzen wij u naar hoofdstuk 3 van de Kopershandleiding.	€	POA.	☐
K.802	Aanpassen leidingwerk keuken tbv keuken via derden De keukeninstallatie aanpassen aan de hand van een door koper aangeleverde keukentekening van een andere keukenshowroom. Hierbij wordt het elektra, water en riool verplaatst naar de op deze tekening aangegeven plaatsen en wordt de extra installatie gemaakt. De afzuigventielen van de mechanische installatie worden niet verplaatst. U ontvangt van Heijmans een offerte voor deze aanpassingen. Naast de kosten voor de gevraagde wijzigingen wordt er een bedrag van € 175,- incl BTW aan handelingskosten doorberekend (zie hoofdstuk 3 van de Kopershandleiding). Enige opmerkingen hierbij: - Er kan alleen een offerte worden gemaakt op basis van een goed gemaatvoerd leidingschema (inclusief aansluitwaardes van de apparatuur). - Een geveldoorvoer voor een eventueel afvoerkanaal voor een afzuigkap wordt niet aangebracht. - De maatvoering van de keukeninstallatie dient door de keukenverkoper te worden gecontroleerd door het inmeten in het werk. Dit kan nadat de wanden zijn afgewerkt, bij voorkeur tijdens een kijkmiddag/-ochtend. U ontvangt hier voor t.z.t. een uitnodiging. - Plaatsing van de keuken uitsluitend na oplevering. - Voor nadere info verwijzen wij u naar hoofdstuk 3 van de Kopershandleiding.	€	POA.	☐
K.803	Keukenleidingwerk standaard, legplan vloerverwarming aangepast Het standaard uitvoeren van de basis keukeninstallatie volgens optie K.800, in combinatie met het aanpassen van het legplan van de vloerverwarming op de door u gewenste keukenopstelling. Een en ander op een door u aan te leveren, duidelijk gemaatvoerde, tekening. Het legplan van de vloerverwarming zal dan worden aangepast.	€	126,00	☐

Paraaf * _____

Keuzelijst Ruwbouw opties
 Project: Vijfsluizen fase A, Herenhuizen
 Naam:

Datum lijst: 31 maart 2021
 Bouwnummer :

Code	Omschrijving	Prijs incl. BTW	Keuze	Aantal
	- Eventueel gewenste aanpassingen van leidingwerk en plaatsing van de keuken dienen in eigen beheer en na oplevering te gebeuren. - Voor nadere info verwijzen wij u naar hoofdstuk 3 van de Kopershandleiding.			
R.000	Geen gebruik van Ruwbouw keuzelijst. Koper wenst geen gebruik te maken van de opties uit deze Ruwbouw keuzelijst.	€ 0,00	☐	☐
R.122	Verplaatsen binnendeurkozijn en/of wijzigen draairichting binnendeur Het verplaatsen van een binnendeurkozijn en/of wijzigen van de draairichting van een binnendeur De gewenste draairichting van de deur en/of de gewenste positie van het kozijn graag aangeven op een kopie van de verkooptekening - Exclusief het verplaatsen van de lichtschakelaar en eventuele ruimtethermostaat. - Verplaatsen van het kozijn is niet mogelijk in betondwanden. - De prijs van deze optie is per kozijn/deur	€ 149,00	☐	☐
R.160	Extra loze groep in meterkast (niet aangesloten) Het leveren en aanbrengen van een extra installatieautomaat B16, niet aangesloten, in de meterkast. Met het aantal aardlekschakelaars is geen rekening gehouden, een extra aardlekschakelaar is in deze optie niet voorzien.	€ 141,00	☐	☐
R.213	Aansluiting op riool ten behoeve van de condensdroger Middels een T-stuk op de standaard rioolaansluiting van de wasmachine wordt een extra rioolaansluiting voor de condensdroger gemaakt. Let op. - Uitgangspunt is dat de wasmachine en de condensdroger naast elkaar of op elkaar geplaatst worden.	€ 80,00	☐	☐
R.215	Koudwaterkraan met uitstortgootsteen in berging (begane grond) Het leveren en aanbrengen van een plaatstalen uitstortgootsteen (kleur wit) met emmer-rek, een afvoer en een eenvoudige koudwaterkraan met slangwartel in de berging op de begane grond.	€ 956,00	☐	☐

Paraaf * _____

Alle prijzen zijn inclusief 21 % BTW.

Code	Omschrijving	Prijs incl. BTW	Keuze	Aantal
	- Afmetingen circa 500mm breed en circa 330mm diep - Hoogte uitstortgootsteen (rand) circa 750mm boven de vloer - Hoogte kraan circa 1100mm boven de vloer N.B. Het leidingwerk wordt in opbouw uitgevoerd, tevens wordt er geen garantie gegeven tegen bevriezing.			
R.216	Koud- en warmwaterkraan met uitstortgootsteen in berging (begane grond) Het leveren en aanbrengen van een plaatstalen uitstortgootsteen (kleur wit) met emmer-rek, een afvoer en een eenvoudige koud- en warmwaterkraan met slangwartel in de berging op de begane grond. - Afmetingen circa 500mm breed en circa 330mm diep - Hoogte uitstortgootsteen (rand) circa 750mm boven de vloer - Hoogte kraan circa 1100mm boven de vloer N.B. Het leidingwerk wordt in opbouw uitgevoerd, tevens wordt er geen garantie gegeven tegen bevriezing.	€ 1.077,00	☐	☐
R.220	Buitenkraan koud water in vorstvrije uitvoering (achtergevel) Het leveren en monteren van een vorstvrije buitenkraan (in metselwerk) met slangwartel 1/2" en losse sleutel op de gevel (terraszijde). De hoogte van de kraan is circa 600mm+ maaiveld / terras. De kraan wordt aangesloten op de koudwaterinstallatie en hoeft in de winterperiode niet afgesloten / afgetapt te worden. Wel moet een eventueel aangesloten tuinslang afgekoppeld worden. - De gewenste positie dient op een kopie van de verkooptekening te worden aangegeven. - De buitenkraan kan niet geplaatst worden in gevels met een houten binnenspouwblad (HSB-wand).	€ 507,00	☐	☐
R.221	Buitenkraan koud water in vorstvrije uitvoering (voorgevel) Het leveren en monteren van een vorstvrije buitenkraan (in metselwerk) met slangwartel 1/2" en losse sleutel op de voorgevel. De hoogte van de kraan is circa 600mm+ maaiveld / terras. De kraan wordt aangesloten op de koudwaterinstallatie en hoeft in de winterperiode niet afgesloten / afgetapt te worden. Wel moet een eventueel aangesloten tuinslang afgekoppeld worden. - De gewenste positie dient op een kopie van de verkooptekening te worden aangegeven. - De buitenkraan kan niet geplaatst worden in gevels met een houten binnenspouwblad (HSB-wand).	€ 459,00	☐	☐

Keuzelijst Ruwbouw opties
Project: Vijfsluizen fase A, Herenhuizen
Naam:

Datum lijst: 31 maart 2021
Bouwnummer :

Code	Omschrijving	Prijs incl. BTW	Keuze	Aantal
R.302	Extra aardlekschakelaar in meterkast Na het inventariseren van de aanpassingen aan de elektra-installatie zal door de installateur worden bepaald of er een extra aardlekschakelaar aangebracht moet worden (per 4 elektragroepen is er 1 aardlekschakelaar benodigd). De installateur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de elektrische installatie van uw woning, om deze reden zullen wij de kosten van een extra aardlekschakelaar aan u doorberekenen. - Voor meer informatie verwijzen wij u naar hoofdstuk 9.2 van de Kopershandleiding. - De prijs van deze optie is per stuk.	€ 233,00	☐	☐
R.309	Aanbrengen extra loze leiding met blindplaat (klemdeksel) Het leveren aanbrengen van een (extra) loze leiding vanuit de meterkast naar de positie conform bijgevoegde tekening. De loze leiding wordt aangebracht op de hoogte zoals deze voor de betreffende ruimte standaard is (conform hoofdstuk "Elektrische Installatie" van de Technische Omschrijving) en wordt voorzien van een blinde plaat (klemdeksel). - De gewenste positie dient op een kopie van de verkooptekening te worden aangegeven. - De prijs van deze optie is per stuk.	€ 109,00	☐	☐
R.309a	Aanbrengen extra loze leiding met blindplaat (schakelmateriaal) Het leveren aanbrengen van een (extra) loze leiding vanuit de meterkast naar de positie conform bijgevoegde tekening. De loze leiding wordt aangebracht op de hoogte zoals deze voor de betreffende ruimte standaard is (conform hoofdstuk "Elektrische Installatie" van de Technische Omschrijving) en wordt voorzien van een blinde plaat (in uitvoering schakelmateriaal). - De gewenste positie dient op een kopie van de verkooptekening te worden aangegeven. - De prijs van deze optie is per stuk.	€ 125,00	☐	☐
R.315	Bedraden en afmonteren van een standaard loze leiding tbv UTP Het bedraden van een standaard loze leiding ten behoeve van een UTP (Cat6 kabel), afmontageplaat geschikt voor een RJ45-connector. In de meterkast bevindt zich het losse uiteinde met RJ45-connector. - Als in een ruimte meerdere standaard loze leidingen aanwezig zijn dan graag op een kopie van de verkooptekening aangeven welke loze leiding waarmee moet worden bedraad. - De prijs van deze optie is per stuk.	€ 141,00	☐	☐

Paraaf * _____

Alle prijzen zijn inclusief 21 % BTW.

Keuzelijst Ruwbouw opties
Project: Vijfsluizen fase A, Herenhuizen
Naam:

Datum lijst: 31 maart 2021
Bouwnummer :

Code	Omschrijving	Prijs incl. BTW	Keuze	Aantal
	Extra informatie: Voor het juist functioneren van de bekabeling is slechts één kabel per loze leiding mogelijk.			
R.315.01	Bedraden en afmonteren van een standaard loze leiding tbv CAI Het bedraden van een standaard loze leiding ten behoeve van een TV-aansluiting (coaxkabel 75Ohm) afmontageplaat, geschikt voor een CAI-stekker. In de meterkast bevindt zich het losse uiteinde. - Als in een ruimte meerdere standaard loze leidingen aanwezig zijn dan graag op een kopie van de verkooptekening aangeven welke loze leiding waarmee moet worden bedraad. - De prijs van deze optie is per stuk Extra informatie: Voor het juist functioneren van de bekabeling is slechts één kabel per loze leiding mogelijk.	€ 152,00	☐	☐
R.315.02	Wijzigen van een standaard CAI-aansluiting naar een UTP-aansluiting Het wijzigen van een standaard CAI-aansluiting naar een UTP-aansluiting (Cat6 kabel) met eenafmontageplaat geschikt voor een RJ45-connector. In de meterkast bevindt zich het losse uiteinde met RJ45-connector. - Als in een ruimte meerdere standaard loze leidingen aanwezig zijn dan graag op een kopie van de verkooptekening aangeven welke loze leiding waarmee moet worden bedraad. - De prijs van deze optie is per stuk Extra informatie: Voor het juist functioneren van de bekabeling is slechts één kabel per loze leiding mogelijk.	€ 24,00	☐	☐
R.317	Extra CAI aansluiting (compleet) in een ruimte. Het leveren en aanbrengen van een extra leiding vanuit de meterkast, bedraad en afgemonteerd ten behoeve van CAI, op een hoogte zoals deze voor de betreffende ruimte standaard is (conform hoofdstuk "Elektrische Installatie" van de Technische Omschrijving). - De gewenste positie dient op een kopie van de verkooptekening te worden aangegeven. - De prijs van deze optie is per stuk. Extra informatie: Deze aansluiting wordt niet in de meterkast aangesloten. Bij 2 of meer CAI-aansluitingen adviseren wij een CAI-versterker te laten aanbrengen.	€ 261,00	☐	☐

Paraaf * _____

Keuzelijst Ruwbouw opties
Project: Vijfsluizen fase A, Herenhuizen
Naam:

Datum lijst: 31 maart 2021
Bouwnummer :

Code	Omschrijving	Prijs incl. BTW	Keuze	Aantal
R.319	Extra UTP/ data aansluiting (RJ45) in een ruimte Het leveren en aanbrengen van een extra leiding vanuit de meterkast ten behoeve van een UTP aansluiting, bedraad en afgemonteerd met een UTP kabel CAT6 en uitgevoerd met een RJ45 contactdoos, op de hoogte zoals deze voor de betreffende ruimte standaard is (conform hoofdstuk "Elektrische Installatie" van de Technische Omschrijving). - De gewenste positie dient op een kopie van de verkooptekening te worden aangegeven. - De prijs van deze optie is per stuk. Extra informatie: In de meterkast bevindt zich het losse uiteinde met RJ45-connector.	€ 250,00	☐	
R.320	Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep in bestaande loze leiding Het bedraden en afmonteren van een standaard loze leiding met een enkele wandcontactdoos (230V) en in de meterkast aangesloten op een aparte groep. Een eventuele extra aardlekschakelaar door overschrijding van het totaal aantal groepen is niet inbegrepen bij deze optie, ziet u hiervoor ook hoofdstuk 9.2 van de Kopershandleiding. - De gewenste positie dient op een kopie van de verkooptekening te worden aangegeven. - Voor de prijs van een extra aardlekschakelaar zie optie R.302. - De prijs van deze optie is per stuk.	€ 204,00	☐	
R.322	Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep in nieuw aan te brengen leiding Het leveren en aanbrengen van extra enkele wandcontactdoos (230V), inclusief leiding, in de meterkast aangesloten op een aparte groep. De hoogte is zoals deze voor de betreffende ruimte standaard is (conform hoofdstuk "Elektrische Installatie" van de Technische Omschrijving). Een eventuele extra aardlekschakelaar door overschrijding van het totaal aantal groepen is niet inbegrepen bij deze optie, ziet u hiervoor ook hoofdstuk 9.2 van de Kopershandleiding. - De gewenste positie dient op een kopie van de verkooptekening te worden aangegeven. - Voor de prijs van een extra aardlekschakelaar zie optie R.302. - De prijs van deze optie is per stuk.	€ 300,00	☐	
R.324	Extra enkele wandcontactdoos (niet in een betonwand)	€ 147,00	☐	

Paraaf * _____

Keuzelijst Ruwbouw opties
 Project: Vijfsluizen fase A, Herenhuizen
 Naam:

Datum lijst: 31 maart 2021
 Bouwnummer :

Code	Omschrijving	Prijs incl. BTW	Keuze	Aantal
	Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op een gecombineerde groep (niet in een betonwand). De hoogte is zoals deze voor de betreffende ruimte standaard is (conform hoofdstuk "Elektrische Installatie" van de Technische Omschrijving) - De gewenste positie dient op een kopie van de verkooptekening te worden aangegeven. - De prijs van deze optie is per stuk.			
R.325	Extra dubbele wandcontactdoos (niet in een betonwand) Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een gecombineerde groep (niet in een betonwand). De hoogte is zoals deze voor de betreffende ruimte standaard is (conform hoofdstuk "Elektrische Installatie" van de Technische Omschrijving) - De gewenste positie dient op een kopie van de verkooptekening te worden aangegeven. - De prijs van deze optie is per stuk.	€ 167,00	☐	☐
R.326	Enkele wandcontactdoos wijzigen naar dubbele wandcontactdoos Het wijzigen van een enkele wandcontactdoos naar een dubbele wandcontactdoos. Niet mogelijk in een betonwand. - De gewenste wandcontactdoos dient op een kopie van de verkooptekening te worden aangegeven. - De prijs van deze optie is per stuk.	€ 61,00	☐	☐
R.327	Extra dubbele wandcontactdoos in de meterkast (opbouw) Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos in de koude meterkast (opbouw). Het leidingwerk en de doos komen in het zicht. - De prijs van deze optie is per stuk.	€ 48,00	☐	☐
R.329	Extra dubbele wandcontactdoos incl. 1x USB lader (niet in betonwand) Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op een gecombineerde groep (niet in een betonwand), welke is voorzien van 1x USB-lader. De hoogte is zoals deze voor de betreffende ruimte standaard is (conform hoofdstuk "Elektrische Installatie" van de Technische Omschrijving) - De gewenste positie dient op een kopie van de verkooptekening te worden aangegeven.	€ 239,00	☐	☐

Paraaf * _____

Alle prijzen zijn inclusief 21 % BTW.

Keuzelijst Ruwbouw opties
Project: Vijfsluizen fase A, Herenhuizen
Naam:

Datum lijst: 31 maart 2021
Bouwnummer :

Code	Omschrijving	Prijs incl. BTW	Keuze	Aantal
	- De prijs van deze optie is per stuk.			
R.330	Bestaande dubbele wandcontactdoos uitvoeren met 1x USB lader Het upgraden van een bestaande dubbele wandcontactdoos, met 1x USB lader in een ruimte. - De gewenste wandcontactdoos dient op een kopie van de verkooptekening te worden aangegeven. - De prijs van deze optie is per stuk.	€ 96,00	☐	
R.331	Vloercontactdoos in de afwerkvloer Het leveren en aanbrengen van een dubbele vloercontactdoos in de afwerkvloer, inclusief een RVS-deksel. - De gewenste positie dient op een kopie van de verkooptekening te worden aangegeven. - De prijs van deze optie is per stuk.	€ 312,00	☐	
R.332	Vloercontactdoos inclusief loze leiding in de afwerkvloer Het leveren en aanbrengen van een dubbele vloercontactdoos, inclusief een loze leiding naar de meterkast, voorzien van een RVS-deksel - De gewenste positie dient op een kopie van de verkooptekening te worden aangegeven. - De prijs van deze optie is per stuk.	€ 401,00	☐	
R.340	Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt (exclusief armatuur) op een bestaande schakelaar. - De gewenste positie dient op een kopie van de verkooptekening te worden aangegeven. - Tevens dient te worden aangegeven op welke schakelaar het extra lichtpunt geschakeld moet worden. - De prijs van deze optie is per stuk. Extra informatie: - In verband met leidingen en wapening in de vloer houden wij een marge aan van ca. 20 cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats. - Wilt u de door u aan te brengen verlichting kunnen dimmen dan verwijzen wij u naar optie GW02 (Keuzelijst Gezond Wonen).	€ 133,00	☐	
R.341	Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt	€ 356,00	☐	

Paraaf * _____

Alle prijzen zijn inclusief 21 % BTW.

Keuzelijst Ruwbouw opties
Project: Vijfsluizen fase A, Herenhuizen
Naam:

Datum lijst: 31 maart 2021
Bouwnummer :

Code	Omschrijving	Prijs incl. BTW	Keuze	Aantal
	(exclusief armatuur) op een aparte schakelaar			
	- De gewenste positie van zowel het lichtpunt als de lichtschakelaar dienen op een kopie van de verkooptekening te worden aangegeven. - De lichtschakelaar wordt op de standaard hoogte geplaatst. - De prijs van deze optie is per stuk.			
	Extra informatie: - In verband met leidingen en wapening in de vloer houden wij voor het plafondlichtpunt een marge aan van ca. 20 cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats. - Wilt u de door u aan te brengen verlichting kunnen dimmen dan verwijzen wij u naar optie GW02 (Keuzelijst Gezond Wonen).			
R.343	Verplaatsen van een standaard plafondlichtpunt Het verplaatsen van een standaard plafondlichtpunt, binnen dezelfde ruimte. De bijbehorende lichtschakelaar blijft gehandhaafd op de standaard positie. - De gewenste positie van het plafondlichtpunt dient op een kopie van de verkooptekening te worden aangegeven. - De prijs van deze optie is per stuk.	€ 82,00	☐	☐
	Extra informatie: - In verband met leidingen en wapening in de vloer houden wij voor het plafondlichtpunt een marge aan van ca. 20 cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats. - Wilt u de door u aan te brengen verlichting kunnen dimmen dan verwijzen wij u naar optie GW02 (Keuzelijst Gezond Wonen).			
R.344	Inbouw Ledspot (geborsteld aluminium) op nieuwe schakelaar Het aanbrengen van een kantelbare inbouw spot (Lumiance inset trendswing kleur geborsteld aluminium) op een aparte enkelpolige schakelaar. De schakelaar wordt op de standaard hoogte aangebracht. De gewenste posities van de inbouwspot en schakelaar dienen op tekening te worden aangegeven. NB: - In verband met leidingen en wapening in de vloer houden wij een marge aan van ca. 20 cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats. - Wilt u de spots kunnen dimmen dan verwijzen wij u naar optie GW02 (keuzelijst Gezond Wonen). - De gewenste positie van de inbouwspot + schakelaar dienen op een kopie van de verkooptekening te worden aangegeven. - De posities en aantal van gewenste inbouwspots moeten altijd eerst getoetst worden op leidingverloop in de vloer. Indien er een kruising van leidingen ontstaat, is de inbouwspot op die positie niet mogelijk. - De prijs van deze optie is per stuk.	€ 556,00	☐	☐

Paraaf * _____

Keuzelijst Ruwbouw opties
Project: Vijfsluizen fase A, Herenhuizen
Naam:

Datum lijst: 31 maart 2021
Bouwnummer :

Code	Omschrijving	Prijs incl. BTW	Keuze	Aantal
	- Wanneer u meerdere spots op 1 schakelaar wilt, dan kiest u 1x optie R.344 en verder het gewenste aantal x optie R.345.			
R.344a	Inbouw Ledspot (wit) op nieuwe schakelaar Het aanbrengen van een kantelbare inbouw spot (Lumiance inset trendswing kleur wit) op een aparte enkelpolige schakelaar. De schakelaar wordt op de standaard hoogte aangebracht. De gewenste posities van de inbouwspot en schakelaar dienen op tekening te worden aangegeven. NB: - In verband met leidingen en wapening in de vloer houden wij een marge aan van ca. 20 cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats. - Wilt u de spots kunnen dimmen dan verwijzen wij u naar optie GW02 (keuzelijst Gezond Wonen). - De gewenste positie van de inbouwspot + schakelaar dienen op een kopie van de verkooptekening te worden aangegeven. - De posities en aantal van gewenste inbouwspots moeten altijd eerst getoetst worden op leidingverloop in de vloer. Indien er een kruising van leidingen ontstaat, is de inbouwspot op die positie niet mogelijk. - De prijs van deze optie is per stuk. - Wanneer u meerdere spots op 1 schakelaar wilt, dan kiest u 1x optie R.344 en verder het gewenste aantal x optie R.345.	€ 556,00	☐	
R.345	Inbouw Ledspot (geborsteld aluminium) op bestaande schakelaar Het aanbrengen van een kantelbare inbouw spot (Lumiance inset trend swing kleur geborsteld aluminium) op een bestaande schakelaar. NB: - In verband met leidingen en wapening in de vloer houden wij een marge aan van ca. 20 cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats. - Wilt u de spots kunnen dimmen dan verwijzen wij u naar optie GW02 (keuzelijst Gezond Wonen). - De gewenste positie van de inbouwspot én de bijbehorende schakelaar dienen op een kopie van de verkooptekening te worden aangegeven. - De posities en aantal van gewenste inbouwspots moeten altijd eerst getoetst worden op leidingverloop in de vloer. Indien er een kruising van leidingen ontstaat, is de inbouwspot op die positie niet mogelijk. - De prijs van deze optie is per stuk. - Wanneer u meerdere spots op 1 schakelaar wilt, dan kiest u 1x optie R.344 en verder het gewenste aantal x optie R.345.	€ 297,00	☐	
R.345a	Inbouw Ledspot (wit) op bestaande schakelaar Het aanbrengen van een kantelbare inbouw spot (Lumiance inset trend swing kleur wit) op een bestaande schakelaar.	€ 297,00	☐	

Paraaf * _____

Keuzelijst Ruwbouw opties
 Project: Vijfsluizen fase A, Herenhuizen
 Naam:

Datum lijst: 31 maart 2021
 Bouwnummer :

Code	Omschrijving	Prijs incl. BTW	Keuze	Aantal
	NB: - In verband met leidingen en wapening in de vloer houden wij een marge aan van ca. 20 cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats. - Wilt u de spots kunnen dimmen dan verwijzen wij u naar optie GW02 (keuzelijst Gezond Wonen). - De gewenste positie van de inbouwspot én de bijbehorende schakelaar dienen op een kopie van de verkooptekening te worden aangegeven. - De posities en aantal van gewenste inbouwspots moeten altijd eerst getoetst worden op leidingverloop in de vloer. Indien er een kruising van leidingen ontstaat, is de inbouwspot op die positie niet mogelijk. - De prijs van deze optie is per stuk. - Wanneer u meerdere spots op 1 schakelaar wilt, dan kiest u 1x optie R.344 en verder het gewenste aantal x optie R.345.			
R.346	Inbouw spotbox op nieuwe schakelaar (excl. armatuur) Het leveren en aanbrengen van een spotbox (exclusief armatuur), op een aparte enkelpolige schakelaar. De schakelaar wordt op de standaard hoogte aangebracht. De spotbox is geschikt voor het na oplevering aanbrengen van een inbouwarmatuur (220V) en is voorzien van een geboorde sparing met een diameter van 76mm. - De gewenste positie van zowel de spotbox als de lichtschakelaar dienen op een kopie van de verkooptekening te worden aangegeven. - De lichtschakelaar wordt op de standaard hoogte geplaatst. - De prijs van deze optie is per stuk. Extra informatie: - In verband met leidingen en wapening in de vloer houden wij voor de spotbox een marge aan van ca. 20 cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats. - De posities van de gewenste spotboxen worden altijd getoetst op het leidingverloop in de vloer. Indien er een kruising van leidingen ontstaat, is de spotbox op die positie niet mogelijk. U wordt daar dan over geïnformeerd. - Wilt u meerdere spotboxen op dezelfde schakelaar kiest u dan 1x optie R.346 en verder het gewenste aantal x optie R.347 - Wilt u de door u aan te brengen verlichting kunnen dimmen dan verwijzen wij u naar optie GW02 (zie keuzelijst Gezond Wonen)	€ 452,00	☐	☐
R.347	Inbouw spotbox op bestaande schakelaar (excl. armatuur) Het leveren en aanbrengen van een spotbox (exclusief armatuur), op een bestaande enkelpolige schakelaar. De spotbox is geschikt voor het na oplevering aanbrengen van een inbouwarmatuur (220V) en is voorzien van een geboorde	€ 297,00	☐	☐

Paraaf * _____

Alle prijzen zijn inclusief 21 % BTW.

Keuzelijst Ruwbouw opties
Project: Vijfsluizen fase A, Herenhuizen
Naam:

Datum lijst: 31 maart 2021
Bouwnummer :

Code	Omschrijving	Prijs incl. BTW	Keuze	Aantal
	sparing met een diameter van 76mm. - De gewenste positie van de spotbox dient op een kopie van de verkooptekening te worden aangegeven. - Tevens dient te worden aangegeven op welke schakelaar de spotbox geschakeld moet worden. - De prijs van deze optie is per stuk. Extra informatie: - In verband met leidingen en wapening in de vloer houden wij voor de spotbox een marge aan van ca. 20 cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats. - De posities van de gewenste spotboxen worden altijd getoetst op het leidingverloop in de vloer. Indien er een kruising van leidingen ontstaat, is de spotbox op die positie niet mogelijk. U wordt daar dan over geïnformeerd. - Wilt u meerdere spotboxen op dezelfde schakelaar kiest u dan 1x optie R.346 en verder het gewenste aantal x optie R.347			
R.348	Extra wandlichtpunt op een bestaande schakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt op een bestaande schakelaar, exclusief armatuur. - De gewenste positie dient op een kopie van de verkooptekening te worden aangegeven. - Tevens dient te worden aangegeven op welke schakelaar het wandlichtpunt geschakeld moet worden. - Gewenste hoogte van het lichtpunt: mm +vloer (door koper in te vullen) - De prijs van deze optie is per stuk. Extra informatie: - Wilt u de door u aan te brengen verlichting kunnen dimmen dan verwijzen wij u naar optie GW02 (Keuzelijst Gezond Wonen).	€ 110,00	☐	☐
R.349	Extra wandlichtpunt op een aparte schakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt op een aparte schakelaar, exclusief armatuur. - De gewenste positie van zowel het lichtpunt als de schakelaar dienen op een kopie van de verkooptekening te worden aangegeven. - Gewenste hoogte van het lichtpunt: mm +vloer (door koper in te vullen) - De prijs van deze optie is per stuk. Extra informatie: - Wilt u de door u aan te brengen verlichting kunnen dimmen dan verwijzen wij u naar optie GW02 (Keuzelijst Gezond Wonen).	€ 348,00	☐	☐

Paraaf * _____

Alle prijzen zijn inclusief 21 % BTW.

Code	Omschrijving	Prijs incl. BTW	Keuze	Aantal
R.352	Extra schakelaar voor een bestaand lichtpunt (wisselschakeling) Een bestaand lichtpunt uitvoeren met een zogenaamde wisselschakeling, zodat het lichtpunt vanuit twee posities te bedienen is. De bestaande lichtschakelaar wordt gewijzigd in een wisselschakelaar. De extra wisselschakelaar wordt op de standaard hoogte aangebracht. - De gewenste positie van zowel de extra schakelaar als de bijbehorende bestaande schakelaar dienen op een kopie van de verkooptekening te worden aangegeven. - De prijs van deze optie is per stuk. Extra informatie: - Wilt u de door u aan te brengen verlichting kunnen dimmen dan verwijzen wij u naar optie GW02 (Keuzelijst Gezond Wonen). - Bij wisselschakelaars kan slechts één van beide als dimmer worden uitgevoerd.	€ 223,00	☐	☐
R.357	Twee bestaande plafondlichtpunten op 1 schakelaar opsplitsen naar 2 enkelpolige schakelaars Het splitsen van 2 plafondlichtpunten op 1 schakelaar naar 2 plafondlichtpunten elk op een aparte schakelaar. De extra schakelaar wordt op de standaard hoogte aangebracht. - De gewenste positie van de extra schakelaar en het bijbehorende lichtpunt dienen op een kopie van de verkooptekening te worden aangegeven. - De prijs van deze optie is per stuk.	€ 230,00	☐	☐
R.360	Verplaatsen elektrapunt in wand Het verplaatsen van een standaard elektrapunt, zoals een wandcontactdoos, een loze leiding, een aansluitpunt CAI, een aansluitpunt UTP of een schakelaar (niet gecombineerd met een wandcontactdoos) naar een andere positie binnen dezelfde ruimte. Niet in betonwanden. - Het te verplaatsen elektrapunt en de gewenste positie dienen op een kopie van de verkooptekening te worden aangegeven. - Voor het verplaatsen van een plafondlichtpunt zie optie R343. - De prijs van deze optie is per stuk.	€ 97,00	☐	☐
R.372	Grondkabel tbv buitenverlichting achtertuin op aparte schakelaar (15 m1 grondkabel) Op de begane grond wordt op de achtergevel een schakelaar aangebracht nabij de schakelaar voor het buitenlichtpunt. Op deze schakelaar wordt een grondkabel aangesloten met een lengte van circa 15m1. De grondkabel wordt naar buiten gevoerd en eindigt vlak onder het maaiveld. Hierop kunt u na oplevering uw tuinlampen aansluiten. De grondkabel, type YMKAS met omvlochten aardscherm, wordt op rol	€ 460,00	☐	☐

Paraaf * _____

Keuzelijst Ruwbouw opties
Project: Vijfsluizen fase A, Herenhuizen
Naam:

Datum lijst: 31 maart 2021
Bouwnummer :

Code	Omschrijving	Prijs incl. BTW	Keuze	Aantal
	afgeleverd. - De gewenste positie dient op een kopie van de verkooptekening te worden aangegeven. - De prijs van deze optie is per stuk.			
R.377	Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos buiten (zonder schakelaar) Het leveren en aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de buitengevel, zonder schakelaar. De wandcontactdoos wordt op een hoogte van circa 500mm boven het loopvlak en ingebouwd indien de buitengevel bestaat uit metselwerk. In geval van een andere materialisatie, m.u.v. glaspanelen, wordt de wandcontactdoos uitgevoerd in opbouw. - De gewenste positie dient op een kopie van de verkooptekening te worden aangegeven. - De prijs van deze optie is per stuk.	€ 299,00	☐	☐
R.378	Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos buiten (met schakelaar) Het leveren en aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de buitengevel, op een aparte schakelaar. De schakelaar wordt op standaard hoogte geplaatst, de wandcontactdoos wordt op een hoogte van circa 500mm boven het loopvlak en ingebouwd indien de buitengevel bestaat uit metselwerk. In geval van een andere materialisatie, m.u.v. glaspanelen, wordt de wandcontactdoos uitgevoerd in opbouw. - De gewenste positie van zowel de schakelaar als de kabelrol dienen op een kopie van de verkooptekening te worden aangegeven. - De prijs van deze optie is per stuk.	€ 500,00	☐	☐
R.379	Extra buitenlichtpunt op aparte schakelaar Het leveren en aanbrengen van een (extra) buitenlichtpunt op een aparte schakelaar, exclusief armatuur. De schakelaar bevindt zich in de woonkamer nabij de schakelaar van het bestaande buitenlichtpunt. De hoogte is gelijk aan de hoogte van het standaard buitenlichtpunt. Het lichtpunt wordt ingebouwd indien de buitengevel bestaat uit metselwerk. Bij afwijkende materialisatie van de buitengevel, m.u.v. glaspanelen, zal het buitenlichtpunt in opbouw worden uitgevoerd. - De gewenste positie van zowel het lichtpunt als de schakelaar dienen op een kopie van de verkooptekening te worden aangegeven. - Deze optie is alleen mogelijk op het eigen balkon / terras. - De prijs van deze optie is per stuk.	€ 356,00	☐	☐

Paraaf * _____

Alle prijzen zijn inclusief 21 % BTW.

Keuzelijst Ruwbouw opties
 Project: Vijfsluizen fase A, Herenhuizen
 Naam:

Datum lijst: 31 maart 2021
 Bouwnummer :

Code	Omschrijving	Prijs incl. BTW	Keuze	Aantal
R.380	Extra buitenlichtpunt tpv achtergevel op bestaande schakelaar Het leveren en aanbrengen van een (extra) buitenlichtpunt op een bestaande schakelaar, exclusief armatuur. De hoogte is gelijk aan de hoogte van het standaard buitenlichtpunt. Het lichtpunt wordt ingebouwd indien de buitengevel bestaat uit metselwerk. Bij afwijkende materialisatie van de buitengevel, m.u.v. glaspanelen, zal het buitenlichtpunt in opbouw worden uitgevoerd. - De gewenste positie van het lichtpunt dient op een kopie van de verkooptekening te worden aangegeven. - De prijs van deze optie is per stuk.	€ 155,00	☐	
R.501	Extra draadloze bedieningsschakelaar voor mechanische ventilatie met timer Het leveren van een extra bedieningsschakelaar voor de mechanische ventilatie (balansventilatie). Deze wordt bij oplevering los geleverd en kunt u zelf plaatsen in de gewenste ruimte, bijvoorbeeld de badkamer.	€ 152,00	☐	
S.600	Sanitair offerte via showroom - algemene informatie Het wijzigen van het standaard sanitair in de badkamer en de toiletruimte volgens offerte van de sanitairshowroom Het Woonlab. Eventuele standaard keuzes worden ook door de showroom verwerkt in een sanitair offerte. Extra informatie: - Het standaard sanitair is volgens het sanitairpakket zoals omschreven in de Technische Omschrijving en hoofdstuk 4 van de Kopershandleiding.			
S.601	Casco oplevering toiletruimte (begane grond) Het casco opleveren van de standaard toiletruimte op de begane grond door het geheel laten vervallen van het standaard sanitair en alle wand- en vloerafwerkingen. De toiletruimte wordt volgens onderstaande uitgangspunten opgeleverd: - Installatie voorzieningen afgedopt op standaard plaats (geen aanpassingen leidingwerk mogelijk); - Wanden worden zonder tegelwerk en spuitwerk opgeleverd; - Plafonds voorzien van de standaard afwerking (spuitwerk); - Er wordt geen sanitair geleverd; - Inbouwreservoir van het wandcloset vervalt; - Elektra afgemonteerd op de standaard posities; - Ventilatieventiel(en) afgemonteerd op de standaard positie; - Afwerkvloer wordt wel aangebracht; - Eventuele leidingschachten worden geheel gesloten; - Dorpel onder binnenkozijn vervalt;	€ -850,00	☐	

Paraaf * _____

Alle prijzen zijn inclusief 21 % BTW.

Code	Omschrijving	Prijs incl. BTW	Keuze	Aantal
------	--------------	-----------------	-------	--------

Extra informatie:

- Deze optie is alleen mogelijk als u voor de toiletruimte geen gebruik maakt van een offerte via de showroom (Woonlab).
- Het casco opleveren van de toiletruimte is onlosmakelijk verbonden met een gelimiteerde garantie conform de SWK-regeling. Bij de keuze voor deze optie wordt deze gelimiteerde garantie u separaat toegezonden. Deze dient u voor akkoord getekend te retourneren, zonder uw akkoord kan deze optie niet in behandeling worden genomen.
- Zie voor meer informatie ook hoofdstuk 6 van de Kopershandleiding.

S.602	Casco oplevering toiletruimte (2e verdieping)	€ -850,00	☐	☐
--------------	--	-----------	--------------------------	--------------------------

Het casco opleveren van de standaard toiletruimte op de 2e verdieping door het geheel laten vervallen van het standaard sanitair en alle wand- en vloerafwerkingen. De toiletruimte wordt volgens onderstaande uitgangspunten opgeleverd:

- Installatie voorzieningen afgedopt op standaard plaats (geen aanpassingen leidingwerk mogelijk);
- Wanden worden zonder tegelwerk en spuitwerk opgeleverd;
- Plafonds voorzien van de standaard afwerking (spuitwerk);
- Er wordt geen sanitair geleverd;
- Inbouwreservoir van het wandcloset vervalt;
- Elektra afgemonteerd op de standaard posities;
- Ventilatieventiel(en) afgemonteerd op de standaard positie;
- Afwerkvloer wordt wel aangebracht;
- Eventuele leidingschachten worden geheel gesloten;
- Dorpel onder binnenkozijn vervalt;

Extra informatie:

- Deze optie is alleen mogelijk als u voor de toiletruimte geen gebruik maakt van een offerte via de showroom (Woonlab).
- Het casco opleveren van de toiletruimte is onlosmakelijk verbonden met een gelimiteerde garantie conform de SWK-regeling. Bij de keuze voor deze optie wordt deze gelimiteerde garantie u separaat toegezonden. Deze dient u voor akkoord getekend te retourneren, zonder uw akkoord kan deze optie niet in behandeling worden genomen.
- Zie voor meer informatie ook hoofdstuk 6 van de Kopershandleiding.

S.603	Casco oplevering badkamer (2e verdieping)	€ -2.250,00	☐	☐
--------------	--	-------------	--------------------------	--------------------------

Het casco opleveren van de standaard badkamer door het geheel laten vervallen van het standaard sanitair, de douchemuur en alle wand- en vloerafwerkingen. De badkamer wordt volgens onderstaande uitgangspunten opgeleverd:

- Installatie voorzieningen afgedopt op standaard plaats (geen aanpassingen leidingwerk mogelijk);
- Wanden worden zonder kit,- tegel- en spuitwerk opgeleverd;
- Plafonds voorzien van de standaard afwerking (spuitwerk);
- Er wordt geen sanitair geleverd;

Paraaf * _____

Keuzelijst Ruwbouw opties
 Project: Vijfsluizen fase A, Herenhuizen
 Naam:

Datum lijst: 31 maart 2021
 Bouwnummer :

Code	Omschrijving	Prijs incl. BTW	Keuze	Aantal
	- Inbouwreservoir van het wandcloset vervalst (zover aanwezig); - Elektra afgemonteerd op de standaard posities; - Ventilatieventiel(en) afgemonteerd op de standaard positie; - Dekvloer wordt niet aangebracht; - Douchemuur vervalst; - T.p.v. de afvoer in de douchehoek wordt een EPS (tempex) blok opgenomen om ruimte te creëren om de afvoer van een eventuele draingoot aan te kunnen sluiten; - Eventuele leidingschachten worden geheel gesloten; - Dorpel onder binnenkozijn vervalst; - Vloerverwarming vervalst, er wordt alleen een vloerverwarmingslus gelegd, waarop uw eigen installateur aan dient te sluiten; - Levering + montage elektrische radiator op standaard plaats; Extra informatie: - Deze optie is alleen mogelijk als u voor de badkamer geen gebruik maakt van een offerte via de showroom (Woonlab). - Indien de waterleidingen niet gebruikt worden adviseren wij deze wekelijks 5 minuten te spoelen, door het kleine aftap kraantje wat bij het afdoppen is gemonteerd, dit om het eventueel ontstaan van legionella te voorkomen. - Het casco opleveren van de badkamer is onlosmakelijk verbonden met een gelimiteerde garantie conform de SWK-regeling. Bij de keuze voor deze optie wordt deze gelimiteerde garantie u separaat toegezonden. Deze dient u voor akkoord getekend te retourneren, zonder uw akkoord kan deze optie niet in behandeling worden genomen. - Extra opmerking betreft de vloerverwarming; indien er na oplevering blijkt dat de C.V. installatie gebreken vertoont die verband houden met het in eigen beheer aanpassen van de vloerverwarming in de badkamer door bijvoorbeeld vervuiling in het leidingsysteem (zand/cementresten e.d.) behoudt de aannemer zich het recht voor alle kosten voor reparatie en reiniging van de CV installatie aan u door te berekenen. - Zie voor meer informatie ook hoofdstuk 6 van de Kopershandleiding.			
S.604	Casco oplevering optionele badkamer (3e verdieping) *** Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie PL0301 (extra badkamer 3e verdieping) *** Het casco opleveren van de optionele badkamer op de 3e verdieping door het geheel laten vervallen van het sanitair, de douchemuur en alle wand- en vloerafwerkingen. De badkamer wordt volgens onderstaande uitgangspunten opgeleverd: - Installatie voorzieningen afgedopt op standaard plaats (geen aanpassingen leidingwerk mogelijk); - Wanden worden zonder kit,- tegel- en spuitwerk opgeleverd; - Plafonds voorzien van de standaard afwerking (spuitwerk); - Er wordt geen sanitair geleverd; - Inbouwreservoir van het wandcloset vervalst (zover aanwezig); - Elektra afgemonteerd op de standaard posities;	€ -2.250,00	☐	☐

Paraaf * _____

Alle prijzen zijn inclusief 21 % BTW.

Code	Omschrijving	Prijs incl. BTW	Keuze	Aantal
	- Ventilatieventiel(en) afgemonteerd op de standaard positie; - Dekvloer wordt niet aangebracht; - Douchemuur vervalt; - T.p.v. de afvoer in de douchehoek wordt een EPS (tempex) blok opgenomen om ruimte te creëren om de afvoer van een eventuele draingoot aan te kunnen sluiten; - Eventuele leidingschachten worden geheel gesloten; - Dorpel onder binnenkozijn vervalt; - Vloerverwarming vervalt, er wordt alleen een vloerverwarmingslus gelegd, waarop uw eigen installateur aan dient te sluiten; - Levering + montage elektrische radiator op standaard plaats; Extra informatie: - Deze optie is alleen mogelijk als u voor de badkamer geen gebruik maakt van een offerte via de showroom (Woonlab). - Indien de waterleidingen niet gebruikt worden adviseren wij deze wekelijks 5 minuten te spoelen, door het kleine aftap kraantje wat bij het afdoppen is gemonteerd, dit om het eventueel ontstaan van legionella te voorkomen. - Het casco opleveren van de badkamer is onlosmakelijk verbonden met een gelimiteerde garantie conform de SWK-regeling. Bij de keuze voor deze optie wordt deze gelimiteerde garantie u separaat toegezonden. Deze dient u voor akkoord getekend te retourneren, zonder uw akkoord kan deze optie niet in behandeling worden genomen. - Extra opmerking betreft de vloerverwarming; indien er na oplevering blijkt dat de C.V. installatie gebreken vertoont die verband houden met het in eigen beheer aanpassen van de vloerverwarming in de badkamer door bijvoorbeeld vervuiling in het leidingsysteem (zand/cementresten e.d.) behoudt de aannemer zich het recht voor alle kosten voor reparatie en reiniging van de CV installatie aan u door te berekenen. - Zie voor meer informatie ook hoofdstuk 6 van de Kopershandleiding.			

T.700 Tegelwerkofferte via showroom - algemene informatie

Het wijzigen van het standaard tegelwerk in de badkamer en de toiletruimte volgens offerte van de tegelshowroom Het Woonlab. Eventuele standaard keuzes worden ook door de showroom verwerkt in een tegelwerkofferte.

Extra informatie:

- Het standaard sanitair is volgens het sanitairpakket zoals omschreven in de Technische Omschrijving en hoofdstuk 5 van de Kopershandleiding.